



FECHA: 2026-07-12
NOMBRES: Adhemar Santos



PROTOCOLO DE ELECTROMEDICINA DEL RASONADOR MAGNETICO

COMPRESOR DE A ICC MODULO DE ENFRIAMIENTO (ENCENDIDO O APAGADO)			
MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
ENCENDIDO	X	X	
NOTA: EL COMPRESOR DEBE ESTAR ENCENDIDO AL MOMENTO DE INGRESAR AL AMBIENTE, CASO CONTRARIO NO ESTE ENCENDIDO VERIFICAR: * La existencia de energía eléctrica si existe energía eléctrica ir al tablero icc del compresor * Girar la perilla de on/off del compresor colocar en OFF verificando que el flujo de agua este en 50 a 60 lpm esperar 10 segundos * Volver a arrancar el compresor girando la perilla de on/off en ON esto demorara hasta 1 min en encender			

VERIFICAR EL FLUJOGRAMA DE AGUA			
MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
CORRECTO	92	75	
NOTA: EL FLUJOMETRO DE AGUA DEBE ESTAR EN UN MINIMO DE 50 A 60 LPM, CASO CONTARIO: * VERIFICAR SI ESTA FUNCIONANDO LA BOMBA * VERIFICAR S/ EL AGUA DEL CHILLER ESTA LLEGANDO AL COMPRESOR			

VERIFICAR EL FLUJOGRAMA DE AGUA				
INGRESAR OPRIMIENDO DATE Y BAJAS CON LOS BOTONES UP Y DOWN	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
TEMPERATURA DE AGUA (WATER TEMP) 8 °C A 11 °C	123123	123	12	345
FLUJO DE AGUA (WATER FLOW) 5LPM A 6LPM	12312	63.3	656	Tarde 3PSI
PARA SALIR DE DATOS SOLO PRESIONE LA TECLA HOME				

NOTA: CASO CONTARIO EL CHILLER FALLE O ESTE EN MANTENIMIENTO COMUNICARSE CON EL AREA DE ELECTROMEDICINA DE MANERA INMEDIATA

SE FIRMA AL PIE DE ESTA PAGINA PARA DAR VERACIDAD DE LO VERIFICADO CASO CONTARIO SE PROCEDERA A SANCIONES SEGUN NORMATIVA VIGENTE.

FIRMA Y SELLO DEL PERSONAL DE MATENIMIETO HEAS

Av. Canquiroya grente a la iglesia de Candelaria
Zona Cosmos 79 - Distrito #3 Ciudad del El Alto
TELEFONOS EMERGENCIA: 2-2154215 - DIRECION: 2-22156274

