

PROTOCOLO DE ELECTROMEDICINA DEL RASONADOR MAGNETICO

COMPRESOR DE A ICC MODULO DE ENFRIAMIENTO (ENCENDIDO O APAGADO)			
MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
X			123
NOTA: EL COMPRESOR DEBE ESTAR ENCENDIDO AL MOMENTO DE INGRESAR AL AMBIENTE, CASO CONTRARIO NO ESTE ENCENDIDO VERIFICAR: * La existencia de energía eléctrica si existe energía eléctrica ir al tablero icc del compresor * Girar la perilla de on/off del compresor colocar en OFF verificando que el flujo de agua este en 50 a 60 lpm esperar 10 segundos * Volver a arrancar el compresor girando la perilla de on/off en ON esto demorara hasta 1 min en encender			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
VERIFICAR EL FLUJOGRAMA DE AGUA																																						
MAÑANA								TARDE								NOCHE								OBSERVACIONES														
3123123																								123123														
NOTA: EL FLUJOMETRO DE AGUA DEBE ESTAR EN UN MINIMO DE 50 A 60 LPM, CASO CONTARIO: * VERIFICAR SI ESTA FUNCIONANDO LA BOMBA * VERIFICAR S/ EL AGUA DEL CHILLER ESTA LLEGANDO AL COMPRESOR																																						

VERIFICAR EL FLUJOGRAMA DE AGUA					
INGRESAR OPRIMIENDO DATE Y BAJAS CON LOS BOTONES UP Y DOWN	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES	
TEMPERATURA DE AGUA (WATER TEMP) 8 °C A 11 °C	12312			123123	
FLUJO DE AGUA (WATER FLOW) 5LPM A 6LPM	123			123	
PARA SALIR DE DATOS SOLO PRESIONE LA TECLA HOME					

NOTA: CASO CONTARIO EL CHILLER FALLE O ESTE EN MANTENIMIENTO COMUNICARSE CON EL AREA DE ELECTROMEDICINA DE MANERA INMEDIATA

SE FIRMA AL PIE DE ESTA PAGINA PARA DAR VERACIDAD DE LO VERIFICADO CASO CONTARIO SE PROCEDERA A SANCIONES SEGUN NORMATIVA VIGENTE.

FIRMA Y SELLO DEL PERSONAL DE MATENIMIETO HEAS

